

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции имущества, входящего в объект соглашения

с.Гороховка

«24» декабря 2018г.

15ч.00мин

Муниципальное образование «Гороховское сельское поселение Верхнемамонского муниципального района Воронежской области», от имени которого выступает Администрация Гороховского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, в лице главы сельского поселения Семенова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (ООО «Жилсервис») в лице директора Мухоминца Николая Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами,

по результатам контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения, проведенного рабочей группой по осуществлению контроля на основании распоряжения администрации Гороховского сельского поселения от 07.12.2018г. № 61-р,

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением № 6/н от 23.12.2016г. Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении Объекта Соглашения, а именно в ходе проверки ООО «Жилсервис» предоставлены локальные сметные расчеты, утвержденные от 10.12.2018 г. на выполнение строительных и монтажных работ, а также расходов на оплату труда работников задействованных в выполненных работах по исполнению обязательств концессионером, предусмотренных Концессионным соглашением № 6/н от 23 ноября 2016г.:

- согласно сметного расчета № 1 объект Водозабор «Детский сад» (Техническая) сметная стоимость на выполненные работы составила – 225596,00 руб., в том числе: строительные работы – 169773,00 руб., монтажные работы – 27791,00 руб., средства на оплату труда – 2264руб., сметная трудоемкость – 212,83 чел.час.

- прилагаемое: сметный расчет №1 от 10.12.2018 г.,

- согласно сметного расчета № 2 объект Водозабор «МТФ» (Техническая) сметная стоимость на выполненные работы составила – 181746,00 руб., в том числе: строительные работы – 131639,00руб., монтажные работы – 27791,00 руб., средства на оплату труда – 1926,00 руб., сметная трудоемкость – 173,18 чел.час;

- прилагаемое: сметный расчет №2 от 10.12.2018 г.,

- согласно сметного расчета № 3 объект Водозабор «Косогор» (Техническая) сметная стоимость на выполненные работы составила – 164206,00

руб., в том числе: строительные работы – 116385,00 руб., монтажные работы – 27791,00 руб., средства на оплату труда – 1791,00 руб., сметная трудоемкость – 175,46 чел.час.:

- приложение: сметный расчет №3 от 10.12.2018 г.,

-согласно сметного расчёта № 4 объект Водозабор «ул.Героя» (Искважина) сметная стоимость на выполненные работы составила – 164206,00 руб., в том числе: строительные работы – 116385,00 руб., монтажные работы – 27791,00 руб., средства на оплату труда – 1791,00 руб., сметная трудоемкость – 175,46 чел.час.:

- приложение: сметный расчет №4 от 10.12.2018 г.,

-согласно сметного расчёта № 5 объект Водозабор «Чупаховка» (Искважина) сметная стоимость на выполненные работы составила – 164206,00 руб., в том числе: строительные работы – 116385,00 руб., монтажные работы – 27791,00 руб., средства на оплату труда – 1791,00 руб., сметная трудоемкость – 175,46 чел.час.:

- приложение: сметный расчет №5 от 10.12.2018 г.,

2. На основании проведенной проверки 24.12.2018г. концессионер ООО «Жилсервис» выполнил обязательства на сумму 899960,00руб. (112%), в соответствии с п.5.21 Раздела 5 «Реконструкция объектов имущества в составе объекта соглашения и эксплуатация объекта соглашения и иного имущества» Концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения от 23.12.2016г. по Гороховскому сельскому поселению. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером равен 800000 (восемьсот тысяч) рублей.

3. Стороны подтверждают (полное/частичное - **выбрать**) **полное** выполнение концессионером обязательства, предусмотренного Соглашением, с указанием причин (в случае невыполнения или частичного невыполнения):

Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон концессионного соглашения.

4. Подписи:

Председатель рабочей группы:

глава Гороховского сельского поселения
Семенов С.И. 

Секретарь рабочей группы:

главный бухгалтер администрации

Гороховского сельского поселения
Савенкова Е.П. _____

Члены рабочей группы:

Ст. инспектор по земельным и
имущественным вопросам администрации

Гороховского сельского поселения;

Илюхина О.А. _____

депутат Совета народных

депутатов Гороховского

сельского поселения.

Ковалева Л.А. _____

От Концедента

Глава Гороховского
сельского поселения



От Концессионера

Директор
ООО «Жилсервис»

Н.М.Муконин

